

	令和1年度 2019	令和2年度(H32) 2020	令和3年度(H33) 2021	令和4年度(H34) 2022	令和5年度(H35) 2023	令和6年度(H36) 2024	令和7年度(H37) 2025	令和8年度(H38)～ 2026	備考
全体	経営形態	統合条件確認 ・資産・負債評価 ・収支予測 ・出資、権利義務の承継 ・退職給付債務の算定		地方独立行政法人設立決議 独法移行支援業務委託	地方独立行政法人設立準備 新病院名検討	独法許可申請	地方独立行政法人設立		
	条例改正	新法人仮称設定			新法人名称最終検討 定款・評価委員会条例検討 就業・給与・服務規程の作成	病院設置条例改正 派遣条例等改正 料金徴収の条例 財産処分の対象等の条例			
	中期計画・ 体制整備	統合準備室(仮)の設置		統合準備室本格稼働	評価委員会委員選考～委員会開催 中期目標・中期計画作成、 目標管理制度整備 理事長・役員構成検討	議決 議決			
	制度変更	(会計年度任用職員採用)			人事・給与制度構築	職員等への説明			
人	働き方改革					医師時間外労働上限規制 施行			
	採用	両病院での総人員調査～雇用調整				新法人採用試験・合否決定			
	教育				意識改革プログラム検討～実行	業務マニュアル作成			
	異動	人事交流・応援～			病院組織・人事体制策定	異動内示	異動内示・採用		
	退職手当					一部退職金支払い			
	土地			用地買収	新半田病院敷地造成				
物	建物	新半田病院基本設計 (常滑旧病院解体)		新半田病院実施設計	新半田病院開設許可手続き 新半田病院本体工事(12月～)			新半田病院開院 (半田旧病院解体)	
	施設	遊休施設転活用計画検討 (常滑不妊治療センター設立)				看板他表示・案内変更 新半田病院使用許可等手続	旧半田病院廃止手続 常滑市民病院廃止手続		
	医療機器	中長期更新計画策定 (常滑償還終了)		(常滑CT、DEXA等更新時期)		新半田病院医療機器の選定	引越・搬入	(常滑MRI、アンギオ等更新時期)	
	システム	統合システム計画策定 (半田電カル更新)		電カル、医事会計システム構築	業務システム構築～統合移行 (財務会計、人事給与他)				
	材料					共同購入先の選定～入札・価格交渉			
	制度変更				会計制度構築	指定金融機関の選定 各種契約承継・変更(長期契約等)			
金	補助金	継続利用可否確認、新規調査		新半田病院補助金交付申請					
	繰入金			運営費交付金等協議～設定					
	企業債								
	予算	資産評価の委託費予算化		独法化のコンサル予算化		新法人予算編成・議決			
情報	診療報酬 法令	改定年度		改定年度		改定年度 各種指定等の届出	改定年度		
地域医療構想・ 地域医療計画	第7次医療計画					第8次医療計画			